

Elenco degli indicatori di cui all'art. 16 del D.L. 131 del 16 settembre 2024  
ANNO 2025

INDICATORE	RIFERIMENTO ALLEGATO Reg. 2023/1364	Arezzo (AR) Data Center IT-1	Arezzo (AR) Data Center IT-2	Ponte San Pietro (BG) Data Center A IT-3	Ponte San Pietro (BG) Data Center B IT-3	Ponte San Pietro (BG) Data Center C IT-3	Roma (RM) Data Center A IT-4
Nome Data Center	Allegato I	IT 1	IT 2	DC A IT3	DC B IT3	DC C IT3	DC A IT4
Titolare e gestore del DC	Allegato I	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa
Ubicazione DC	Allegato I	051002	051002	016170	016170	016170	058091
Tipologia di DC	Allegato I	ENTERPRISE DC	ENTERPRISE DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC
Anno e mese di entrata in funzione	Allegato I	01/04/2011	01/03/2003	01/01/2017	01/06/2022	01/12/2022	03/10/2024
Ridondanza elettrica e ridondanza meccanica	Allegato I	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: N+2	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: 2N
Potenza installata (kW) *	Allegato II -1a	PD IT = 2000 KW	PD IT =1200 KW	PD IT =12000 KW	PD IT = 8000 KW	PD IT = 3000 KW	PD IT = 3000 KW
Superficie coperta totale del Data Center	Allegato II-1b	1743 m <sup>2</sup>	1317 m <sup>2</sup>	10184 m <sup>2</sup>	6768 m <sup>2</sup>	7610 m <sup>2</sup>	5247 m <sup>2</sup>
Superficie coperta sala dati	Allegato II-1c	1287 m <sup>2</sup>	1044 m <sup>2</sup>	7592 m <sup>2</sup>	4630 m <sup>2</sup>	5264 m <sup>2</sup>	4062 m <sup>2</sup>
Tipi di refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature di raffreddamento e condizionamento della sala computer	Allegato II-1m	R-407C, R-134A, R1234ze	R-407C	R-134A, R-410A	R513A, R-410A	R513A, R-410A	R-410A, R1234ze
Gradi giorno di raffreddamento	Allegato II-1n	250	250	269	269	269	517

\* Il dato è stato calcolato come la massima potenza IT erogabile dai moduli